

Beilage 5

**Projekt:** 9804  
Friedhofgebäude und Abdankungshalle / Objekt 532.2  
6300 Zug

**Objekte:** GP

**Bauherr:** Einwohnergemeinde Zug, Zeughausgasse 9, 6300 Zug

**Architekt:** Burkard, Meyer. Architekten BSA, Martinsbergstrasse 40, 5400 Baden

**Bauleitung:** Burkard, Meyer. Architekten BSA, Martinsbergstrasse 40, 5400 Baden

## Bauabrechnung per 16.10.2005

vertraulich

Beilage zur GGR-Vorlage Nr. 0000 für BPK und GPK

Die Zahlen dieser Bauabrechnung der Architekten stimmen mit den Zahlen der städtischen Buchhaltung überein.

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie R = Reserve	G = Global	D = Direkte Zahlungen
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RCH = Rechnung
	R = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung

Bauabrechnung per 16.10.2005

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

Index KV (01.04.00): 105.10      Index heute (01.04.04): 107.60

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

0	Grundstück			178'000	177'960.90		177'960.90
1	Vorbereitungsarbeiten			919'000	933'549.60		922'353.45
2	Gebäude			5'570'000	5'999'070.18		6'136'129.35
3	Betriebseinrichtungen			246'000	189'990.05		196'488.70
4	Umgebung			252'000	301'043.75		312'823.10
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten			135'000	200'877.40		200'551.95
8	Teuerung			163'263			156'640.65
9	Ausstattung			270'000	282'440.00		283'788.55
<b>PROJEKT TOTAL</b>				<b>7'733'263</b>	<b>8'084'931.88</b>		<b>8'386'736.65</b>

./ 8 Teuerung ausgewiesen 156'640.65

Zwischentotal 8'230'096.--

ohne Rückstellungen und ausgewiesene Teuerung!

Bauabrechnung per 16.10.2005

Detailausdruck inkl. MWST

Index KV (01.04.00): 105.10 Index heute (01.04.04): 107.60

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

0	Grundstück			178'000	177'960.90		177'960.90
00	Vorstudien			178'000	177'960.90		177'960.90
007	Wettbewerbskosten			178'000	177'960.90		177'960.90
	46: Direkte Umbuchung BKP 007/112						
	09990 Direkte Zahlungen						
	Einwohnergemeinde Zug \ Wettbewerbskosten	14	57	57	22.10.01	RCH	177'960.90
1	Vorbereitungsarbeiten			919'000	933'549.60		922'353.45
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			132'000	181'274.45		227'670.55
111	Rodungen			26'000	40'766.70		75'148.90
	01111 BKP 111 Rodungen						
	Vanoli Mario Erben AG				16'487.30	A	
	001 Installation, Humusabtrag				24'279.40	N	
	1. Akonto / 21831	21	96	96	18.12.02	AC	30'000.00
	Schlussrechnung Auftrag / 30498	26	170	170	16.05.03	RCH	19'734.10
	Schlussrechnung / 31171	30	203	203	10.10.03	SR	f 25'414.80
112	Abbrüche und Demontagen			78'000	137'871.70		147'732.95
	46: Direkte Umbuchung BKP 007/112						
	01700 BKP 17 Tiefbauarbeiten				135'988.70	A	143'773.00
	Büwe Tiefbau AG						
	1. Akonto / 922538	21	99	99	21.01.03	AC	90'000.00
	Hydrant Waldheimstrasse / 922602	22	122	122	19.02.03	R	2'591.35
	Elektroschacht / 922604	22	123	123	19.02.03	R	1'523.10
	922668	25	157	157	20.03.03	SR	f 49'658.55
	02010 BKP 201 Baugrubenaushub/ Wasserhaltung						2'076.95
	Kibag						
	05955696	62	472	472	18.04.05	RCH	2'076.95
	09990 Direkte Zahlungen				1'883.00		1'883.00
	Carbotech AG \ Materialanalysen / 544/12059-61	21	97	97	02.12.02	RCH	645.60
	Fux Tank AG \ Ausserbetriebnahme Tank / 03-01010T	21	98	98	06.01.03	RCH	1'022.20
	Suva Schweiz. Unfallversicherungsanstalt \ Asbestanalyse / 9/	21	100	100	08.12.02	RCH	215.20
115	Abbrüche Beläge			28'000	2'636.05		4'788.70
	04211 BKP 421 Umgebungsarbeiten						2'152.65
	Abag-Zustra AG						
	131928	63	486	486	07.07.05	RCH	2'152.65
	09990 Direkte Zahlungen				2'636.05		2'636.05
	Vanoli Mario Erben AG \ 50178	57	422	422	15.04.05	RCH	2'636.05
12	Sicherungen, Provisorien			180'000	193'487.50		213'514.75
122	Aufbauungsprovisorium			165'000	193'487.50		213'514.75
	01221 Provisorisches Friedhofgebäude				178'885.00	A	198'912.25
	Keiser Zimmerei Zug AG Xaver						
	1. Akonto / 02-3092	18	78	78	21.10.02	AC	48'420.00
	2. Akonto / 02-3123	19	83	83	08.11.02	AC	48'420.00
	3. Akonto / 02-3136	19	84	84	18.11.02	AC	38'736.00
	03-3210	22	124	124	03.02.03	AC	18'298.50
	Miete Container 22.4-21.10.2004 / 04-4114	47	312	312	13.10.04	RCH	4'796.65
	Differenzzahlung / 04-4209	50	350	350	15.12.04	RCH	113.00
	Miete Container 22.10.04-21.3.05 / 05-4280	54	383	383	28.02.05	RCH	4'091.40
	4. Akonto (Demontage) / 05-4352	57	423	423	18.04.05	AC	26'146.80
	Schlussrechnung Demontage / 05-4380	63	482	482	25.05.05	RCH	9'889.90
	09990 Direkte Zahlungen				14'602.50		14'602.50
	ELO-Plan AG \ Honorar Provisorium / 7853	20	91	91	26.11.02	RCH	1'792.60
	Frey Electric AG \ Installationskontrolle / 301931	21	104	104	15.01.03	RCH	177.55
	Hodel Gebr. AG \ Böschungssicherung / 222172	21	102	102	20.12.02	RCH	1'610.70
	Hodel Gebr. AG \ 250725	63	481	481	01.06.05	RCH	2'463.20
	Total Hodel Gebr. AG						(4'073.90)
	Husner AG Holzbau \ Beratung Ausführungsvarianten / 2166	17	73	73	26.08.02	RCH	3'464.70

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
122	Lippuner Werner \ Unterhalt Provisorium / 2003110	33	233	233	17.11.03	RCH	344.55
	Otth H. AG \ Alu- Schilder / 43943	21	101	101	02.12.02	RCH	56.00
	Pircher W. Kälte u. Klima AG \ Defekte Katafalke / 0211653	21	105	105	25.11.02	RCH	890.95
	SFS Unimarket AG \ Nachschlüssel / 20755730	21	106	106	12.12.02	RCH	112.45
	Securitas AG \ anpassen Weisungen Videoanlage / 90841777	21	103	103	11.12.02	RCH	215.20
	Swisscom Fixnet AG NO- Mass Produktion \ Versetzten Anschl	23	134	134	21.02.03	RCH	3'474.60
124	Einbauten Gerätehaus			15'000			
129	Honorar Architekt						
	25: Direkte Umbuchung BKP 129/291						
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung			35'000	84'446.30		81'689.40
131	Abschrankungen			12'000	27'192.15		20'434.80
	02111 BKP 211 Baumeisterarbeiten						
	Vanoli Mario Erben AG						
	Schlussrechnung / 50181	63	484	484	15.04.05	RCH	20'434.80
133	Büro Bauleitung			5'000	5'265.40		7'642.35
	02111 BKP 211 Baumeisterarbeiten						
	Vanoli Mario Erben AG						
	Schlussrechnung / 50182	61	446	446	15.04.05	SR	f 7'642.35
135	Provisorische Installationen				31'367.70		31'367.70
	09990 Direkte Zahlungen						
	Hodel Gebr. AG \ Graben Zuleitung Baustelle / 222173	21	109	109	20.12.02	RCH	2'396.40
	Vanoli Mario Erben AG \ Hauptzuleitung Baustelle / 21828	21	108	108	18.12.02	RCH	14'617.15
	Vanoli Mario Erben AG \ Baustromdemontage / 50390	63	483	483	05.07.05	RCH	12'731.25
	Total Vanoli Mario Erben AG						(27'348.40)
	Weinberger Jul. AG \ Aussenventil prov. montiert / 902758-rb	21	107	107	23.12.02	RCH	1'072.65
	Weinberger Jul. AG \ Hauszuleitung flicken / 903066	23	135	135	25.02.03	RCH	550.25
	Total Weinberger Jul. AG						(1'622.90)
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.			10'000	13'048.15		13'048.15
	09990 Direkte Zahlungen						
	Wasserwerke Zug AG \ Bauanschluss Elektro / 1012883	20	92	92	05.11.02	RCH	1'550.50
	Wasserwerke Zug AG \ Demontage best. Elektroanschluss / 1	22	125	125	28.01.03	RCH	351.90
	Wasserwerke Zug AG \ Baustrom / 1210320719	26	172	172	07.05.03	RCH	2'158.15
	Wasserwerke Zug AG \ Elektrizität / 1290001854	41	268	268	07.05.04	RCH	1'873.70
	Wasserwerke Zug AG \ Elektrizität / 145009543	41	269	269	07.05.04	RCH	2'773.25
	Wasserwerke Zug AG \ Elektrizität / 1210540384	48	321	321	08.11.04	RCH	2'287.80
	Wasserwerke Zug AG \ Elektrizität Provisorium / 1210538385	48	322	322	08.11.04	RCH	544.00
	Wasserwerke Zug AG \ Baustrom 1.10.-1.11.04 / 1290008324	51	354	354	23.12.04	RCH	1'508.85
139	Bauschutt-Entsorgung und Grobreinigung			8'000	7'572.90		9'196.40
	02111 BKP 211 Baumeisterarbeiten						
	Vanoli Mario Erben AG						
	Schlussrechnung / 50183	61	447	447	15.04.05	SR	f 9'196.40
17	Spez. Foundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdi			559'000	450'916.35		373'653.95
170	Baugrundüberwachung				29'986.05		32'601.10
170.1	Sondierbohrungen				9'852.35		10'863.90
	01701 BKP 170.1 Sondierbohrungen						
	Stump ForaTec AG						
	11-3711	21	110	110	04.12.02	RCH	10'863.90
170.2	Messungen und Einbau				5'320.80		6'541.95
	01702 BKP 170.2 Messungen und Einbau						
	Stump ForaTec AG						
	Nullmessung / 14-3683	21	111	111	21.11.02	RCH	430.40
	14-3780	22	126	126	29.01.03	RCH	2'754.55
	Messung vom 7.2.03 / 14-3786	22	127	127	07.02.03	RCH	559.50
	Messung vom 6.3.03 / 14-3802	23	136	136	07.03.03	RCH	559.50
	Messung vom 19.3.03 / 14-3852	23	137	137	20.03.03	RCH	559.50
	Messung vom 9.4.03 / 14-3880	24	148	148	09.04.03	RCH	559.50
	Messung vom 4.6.03 / 51-4009	27	179	179	10.06.03	RCH	559.50
	Messung vom 22.10.03 / 51-4241	32	220	220	23.10.03	RCH	559.50
170.3	Kanalfemsehungersuchung				4'402.60		6'894.70
	01703 BKP 170.3 Kanalfemsehungersuchung						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
170.3	Fretz Kanal-Service AG						
	1000256	22	128	128	11.02.03	RCH	5'664.35
	1001581	32	219	219	15.10.03	RCH	1'230.35
170.4	Zustandsaufnahme Strassen						
	01704 BKP 170.4 Zustandsaufnahmen Strassen						1'721.60
	Kissling Gebäudeaufnahmen						860.80
	02-142-1	21	112	112	12.12.02	RCH	860.80
170.5	Deformationsmessungen						
	01705 BKP 170.5 Deformationsmessungen						8'688.70
	Vermessungsamt des Kantons Zug						7'439.75
	117005545	35	239	239	10.12.03	RCH	7'439.75
171	<b>Pfähle</b>			81'000			81'174.20
	01700 BKP 17 Tiefbauarbeiten						
	Büwe Tiefbau AG						
	1. Akonto / 922862	26	173	173	15.05.03	AC	66'219.90
	Schlussrechnung / 924020	42	279	279	30.03.04	SR	f 6'916.30
172	<b>Baugrubenabschlüsse</b>			278'000			277'838.45
	01700 BKP 17 Tiefbauarbeiten						236'802.35
	Büwe Tiefbau AG						231'746.10
	1. Akonto / 922862	26	174	174	15.05.03	AC	204'868.65
	Schlussrechnung / 924192	42	280	280	30.03.04	SR	f 26'877.45
	02010 BKP 201 Baugrubenaushub/ Wasserhaltung						5'056.25
	Kibag						
	05955698	62	473	473	18.04.05	RCH	5'056.25
174	<b>Anker</b>			62'000			61'917.65
	01700 BKP 17 Tiefbauarbeiten						
	Büwe Tiefbau AG						
	1. Akonto / 922862	26	175	175	15.05.03	AC	26'652.95
	Schlussrechnung / 924193	42	281	281	30.03.04	SR	f 4'461.35
176	<b>Wasserhaltung</b>			33'000			
178	<b>Nebenarbeiten</b>			5'000			
179	<b>Risikobetrag Tiefbauarbeiten</b>			100'000			
19	<b>Honorare</b>			13'000			23'425.00
191	<b>Architekt</b>						25'824.80
	15: Direkte Umbuchung BKP 191/291						
192	<b>Bauingenieur</b>						
	16: Direkte Umbuchung BKP 192/292						
196	<b>Spezialisten</b>						
196.3	<b>Geologe</b>			13'000			23'425.00
	19630 Geologe						25'824.80
	von Moos AG Dr.						
	6265	4	11	11	03.12.99	RCH	10'212.25
		4	19	19	10.02.00	RCH	833.55
		11	48	48	12.10.00	RCH	722.75
	Ueberwachung Baugrube	22	129	129	06.02.03	RCH	9'895.35
	Ueberwachung Baugrube	24	149	149	11.04.03	RCH	3'127.95
		36	245	245	10.02.04	RCH	1'032.95
2	<b>Gebäude</b>			5'570'000			5'999'070.18
20	<b>Baugrube</b>			152'000			137'077.70
201	<b>Baugrubenaushub</b>			152'000			137'077.70
	02010 BKP 201 Baugrubenaushub/ Wasserhaltung						
	Kibag						
	1. Akonto / 03 955 325	24	150	150	02.04.03	AC	134'448.70
	2. Akonto / 03 955 498	35	221	221	16.12.03	AC	2'071.60
	03 955 446	35	222	222	14.10.03	RCH	5'723.20
	Schlussrechnung / 05 955 699/697/700	61	448	448	18.04.05	SR	f 40'263.05
	Differenzzahlung / 05 955 753	67	491	491	26.08.05	RCH	839.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

21	<b>Rohbau 1</b>			1'788'000	2'062'858.25		2'148'111.25
211	<b>Baumeisterarbeiten</b>			1'358'000	1'441'530.05		1'494'581.40
	3: Direkte Umbuchung BKP 226/211						
	47: Direkte Umbuchung BKP 411/211						
	02111 BKP 211 Baumeisterarbeiten					A	
	Vanoli Mario Erben AG						
	1. Akonto / 21830	21	114	114	18.12.02	AC	20'000.00
	2. Akonto / 30416	25	158	158	29.04.03	AC	100'000.00
	3. Akonto / 30550	27	180	180	30.05.03	AC	210'000.00
	4. Akonto / 30670	27	181	181	27.06.03	AC	285'000.00
	5. Akonto / 30809	28	193	193	28.07.03	AC	200'000.00
	6. Akonto / 30922	30	204	204	29.08.03	AC	205'000.00
	7. Akonto / 31088	30	205	205	29.09.03	AC	175'000.00
	8. Akonto / 40314	41	274	274	01.04.04	AC	75'000.00
	Schlussrechnung / 50184	61	445	445	15.04.05	SR	f 205'399.85
	Regiearbeiten / 50391	63	485	485	05.07.05	RCH	19'181.55
212	<b>Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk</b>			195'000	243'315.55		232'488.80
	1: Dir. Umbuchung BKP 215.5/212.2						
	02850 BKP 285 Malerarbeiten innen und aussen						
	Nyffenegger AG						
	001 Lasieren Fassadenbetonelemente					19'223.55 N	
	1. Akonto	48	332	342	31.10.04	AC	16'000.00
	Schlussrechnung	56	387	387	28.02.05	SR	f 3'108.20
212.2	<b>Elemente aus Beton</b>				224'092.00		213'380.60
	02120 BKP 212.2 Elemente aus Beton						
	Breitenstein AG Christian						
	1. Akonto / 3693/9 14435	28	194	194	11.07.03	AC	19'368.00
	2. Akonto / 3693/9 14786	33	231	231	04.11.03	AC	77'472.00
	3. Akonto / 3693/9 15010	35	240	240	24.12.03	AC	38'736.00
	4. Akonto / 3693/9 16142	45	295	295	07.04.04	AC	48'420.00
	Schlussrechnung / 3693 / 16899	55	388	388	23.12.04	SR	f 29'384.60
212.22	<b>Elemente aus Beton (Lieferung)</b>				154'405.25		
	02120 BKP 212.2 Elemente aus Beton						
	Breitenstein AG Christian						
212.23	<b>Elemente aus Beton (Versetzen)</b>				69'686.75		
	02120 BKP 212.2 Elemente aus Beton						
	Breitenstein AG Christian						
213	<b>Montagebau in Stahl</b>			235'000	305'805.85		361'161.00
	02130 BKP 213 Montagebau in Stahl						
	Meyer Josef Stahl & Metall AG						
	1. Akonto / 51506	23	138	138	18.03.03	AC	91'741.90
	2. Akonto / 51824	31	217	217	28.07.03	AC	125'551.75
	3. Akonto / 52180	34	234	234	10.12.03	AC	108'646.85
	Schlussrechnung / 52338	39	258	258	25.02.04	SR	f 35'220.50
214	<b>Montagebau in Holz</b>				72'206.80		59'880.05
	02140 BKP 214 Montagebau in Holz						
	Zimmerei Zug AG Xaver Keiser						
	1. Akonto / 03-3660	33	230	230	14.11.03	AC	29'052.00
	2. Akonto / 04-4070	47	313	313	15.09.04	AC	12'589.20
	3. Akonto / 04-4129	48	323	323	27.10.04	AC	13'073.40
	Schlussrechnung / 04-4183	52	366	366	01.12.04	SR	f 5'165.45
215	<b>Montagebau als Leichtkonstruktionen</b>						
215.5	<b>Aeussere Bekleidungen</b>						
	1: Dir. Umbuchung BKP 215.5/212.2						
22	<b>Rohbau 2</b>			824'000	678'207.05		654'741.75
221	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>			588'000	491'330.40		467'996.05
221.3	<b>Fenster aus Stahl</b>				175'294.15		171'890.95
	22130 BKP 221.3 Fenster in Stahl						
	Meyer Josef Stahl & Metall AG						
	1. Akonto / 52543	41	270	270	11.05.04	AC	52'588.25
	2. Akonto / 52619	43	286	286	17.06.04	AC	52'588.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
221.3	3. Akonto / 52816	44	290	290	03.08.04	AC	52'588.25
	53073	48	324	324	04.11.04	RCH	659.60
	Schlussrechnung / 53424/3812	56	404	404	25.02.05	SR	f 13'466.60
221.4	Fenster aus Aluminium			489'000			
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall			96'000	107'351.70		99'334.35
221.61	Los 1 Aussentüren				62'985.15		58'643.30
	22161 BKP 221.61 Aussentüren in Metall						
	Acklin Metallbau AG						
	1. Akonto / 5085	48	325	325	27.10.04	AC	43'040.00
	Schlussrechnung / 5265	61	464	464	30.04.05	SR	f 15'603.30
221.62	Los 2 Schiebefalttore				44'366.55		40'691.05
	22162 BKP 221.62 Tore in Metall				43'200.85	A	39'525.35
	Bator AG						
	1. Akonto / 9610623	43	287	287	15.07.04	AC	34'560.70
	Schlussrechnung / F-363015/051028	58	439	439	28.02.05	SR	f 4'964.65
	09990 Direkte Zahlungen				1'165.70		1'165.70
	Armos AG \ 1012/14	57	424	424	10.12.04	RCH	1'165.70
221.8	Spezialverglasungen				203'768.30		191'353.20
	22180 BKP 221.8 Spezialverglasungen				155'348.30	A	142'933.20
	Soder Metallbautechnik AG						
	1. Akonto	42	282	282	01.06.04	AC	43'000.00
	2. Akonto	46	300	300	09.09.04	AC	43'000.00
	3. Akonto	47	314	314	19.10.04	AC	18'137.05
	4. Akonto	49	344	344	03.12.04	AC	23'739.10
	Schlussrechnung / 2004-6139	53	371	371	20.12.04	SR	f 15'057.05
	09990 Direkte Zahlungen				48'420.00		48'420.00
	Weber AG \ Fassadenmuster / 2307	23	139	139	21.03.03	RCH	48'420.00
221.9	Metallbaufertigteile			3'000	4'916.25		5'417.55
	02720 BKP 272.2 Metallbauarbeiten (Schlosser)						
	Schwerzmann Metallbau						
	001 Absturzsicherung Parkplatz				4'916.25	N	
		52	376	376	24.01.05	RCH	5'417.55
222	Spenglerarbeiten			29'000	15'511.70		12'793.30
	59: Direkte Umbuchung BKP 222/223						
	02241 BKP 222 Spengler, Blitzschutz				14'704.70	A	11'986.30
	Tecton-Atisol AG						
	Schlussrechnung / 440600	58	419	419	31.12.04	SR	f 11'986.30
	09990 Direkte Zahlungen				807.00		807.00
	Huber Gerhard \ Auffangwanne Dieseltank Aussenraum / 657/2	64	489	489	19.07.05	RCH	807.00
223	Blitzschutz				5'657.30		
	59: Direkte Umbuchung BKP 222/223						
	02241 BKP 222 Spengler, Blitzschutz					A	
	Tecton-Atisol AG						
224	Bedachungsarbeiten			191'000	144'573.40		156'107.60
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flächdächer)			155'000	144'573.40		156'107.60
	48: Direkte Umbuchung BKP 229/224						
	02242 BKP 224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge					A	
	Tecton-Atisol AG						
	1. Akonto / 411416	33	232	232	14.11.03	AC	19'368.00
	2. Akonto / 411503	35	241	241	23.12.03	AC	19'368.00
	3. Akonto / 440016	36	246	246	20.02.04	AC	29'052.00
	4. Akonto / 440082	41	271	271	02.04.04	AC	38'736.00
	5. Akonto / 440293	48	327	327	29.07.04	AC	10'760.00
	Schlussrechnung / 440599	57	420	420	31.12.04	SR	f 37'244.55
	Wässerschaden Dach / 450349	67	492	492	03.08.05	RCH	1'579.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

224.3	Glaseinbauten in Flachdächern			36'000			
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>			<b>16'000</b>	<b>21'134.25</b>		<b>17'844.80</b>
225.1	Fugendichtungen			8'000	7'904.40		8'769.10
	02251 BKP 225.1 Fugendichtungen						
	Raffa Carmelo						
	Schlussrechnung / 50456	64	476	476	05.07.05	SR	f 8'769.10
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.			8'000	13'229.85		9'075.70
	02254 BKP 225.4 Brandabschottungen				12'629.75	A	8'475.60
	AGI Zug						
	Teilrechnung / 5231021.00	55	393	393	28.02.05	TR	8'212.20
	Schlussrechnung / 5231021.01	58	438	438	31.03.05	SR	f 263.40
	09990 Direkte Zahlungen				600.10		600.10
	Roth Malerei AG \ Umhüllung Kälteleitungen / 30103	56	407	407	29.03.05	RCH	600.10
226	Fassadenputze						
	3: Direkte Umbuchung BKP 226/211						
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen						
	55: Dir. Umbuchung BKP 227/285						
229	Wasserbecken						
	48: Direkte Umbuchung BKP 229/224						
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>			<b>240'000</b>	<b>245'292.95</b>		<b>249'459.75</b>
230	Elektroinstallationen			240'000	220'215.30		222'267.50
	26: Direkte Umbuchung BKP 443/230						
	02300 BKP 230 Elektroinstallationen						
	Nussbaumer Elektro Zug AG				217'460.60	A	
	001 Lichtinstallation UG				2'754.70	N	
	1. Akonto / 21226	27	182	182	25.07.03	AC	10'000.00
	2. Akonto / 22186	31	218	218	21.10.03	AC	15'000.00
	3. Akonto / 23278	37	255	255	26.02.04	AC	10'000.00
	4. Akonto / 24601	45	296	296	20.08.04	AC	20'000.00
	5. Akonto / 24620	46	301	301	15.09.04	AC	20'000.00
	6. Akonto / 25107	48	328	328	25.10.04	AC	40'000.00
	7. Akonto / 25510	48	329	329	17.11.04	AC	40'000.00
	8. Akonto / 25909	52	373	373	26.01.05	AC	30'000.00
	Schlussrechnung / 26252	55	389	389	25.02.05	SR	f 29'926.20
	Alarmierung Katafalkkühlung / 26627	58	452	452	18.04.05	RCH	2'935.15
	Zusätzl. Telefonapparat / 27339	67	493	493	20.07.05	RCH	290.15
	Zuätzl. Telekommunikation / 26958	67	494	494	08.06.05	RCH	4'116.00
233	Leuchten und Lampen				25'077.65		27'192.25
	02331 BKP 233 Neonkonturen				4'810.45	A	5'732.80
	Neon Thaler AG						
	Schlussrechnung / 4004148	52	368	368	26.11.04	SR	f 5'732.80
	02332 BKP 233 Deckenleuchten Formatera				12'359.15	A	13'680.65
	Formatera AG						
		49	345	345	30.11.04	RCH	3'806.15
		52	374	374	20.01.05	RCH	9'874.50
	02333 BKP 233 Uebrige Publikumsleuchten				7'908.05	A	7'778.80
	Regent						
	Schlussrechnung / 45121	53	369	369	29.11.04	SR	f 7'645.40
	Nachlieferung / 4344378	55	394	394	21.02.05	RCH	133.40
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlage</b>			<b>565'000</b>	<b>565'001.00</b>		<b>528'137.80</b>
242	Heizungsanlagen			165'000	165'610.20		152'566.85
	02420 BKP 242 Heizungsanlagen						
	ARGE Pfiffner+Wickart AG						
	1. Akonto / 758301	38	259	259	05.03.04	AC	20'000.00
	2. Akonto / 758302	39	263	263	26.03.04	AC	20'000.00
	3. Akonto / 758303	45	297	297	25.08.04	AC	50'000.00
	4. Akonto / 758303	46	302	302	29.09.04	AC	40'000.00
	5. Akonto / 758305	50	351	351	06.12.04	AC	10'000.00
	75830921	52	375	375	14.01.05	RCH	458.85
	Schlussrechnung / 75830957a	66	417	417	14.03.05	SR	f 12'108.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

242							
244	<b>Lüftungsanlagen</b>			315'000	339'687.35		321'586.70
	02440 BKP 244 Lüftungsanlagen						
	Klimal AG						
	1. Akonto	30	206	206	24.09.03	AC	53'800.00
	2. Akonto	36	247	247	30.01.04	AC	43'040.00
	3. Akonto	37	256	256	03.03.04	AC	32'280.00
	4. Akonto	45	298	298	20.08.04	AC	64'560.00
	5. Akonto	46	303	303	14.09.04	AC	32'280.00
	6. Akonto	49	346	346	06.12.04	AC	69'940.00
	Schlussrechnung	55	390	390	28.01.05	SR	f 25'686.70
246	<b>Kälteanlagen</b>			85'000	59'703.45		53'984.25
	02460 BKP 246 Klimakälteanlagen						
	Hensler Heizungen						
	1. Akonto / 13649	41	272	272	19.05.04	AC	29'052.00
	Schlussrechnung / 14039	55	391	391	01.02.05	SR	f 24'932.25
25	<b>Sanitäranlagen</b>			163'000	173'082.55		160'127.15
250	<b>Sanitärinstallationen</b>			155'000	161'508.55		148'837.80
	02500 BKP 250 Sanitärinstallationen				154'925.10	A	142'129.10
	Wickart AG						
	1. Akonto / 10111	27	183	183	15.07.03	AC	10'760.00
	2. Akonto / 10130	29	198	198	14.08.03	AC	21'520.00
	3. Akonto / 10152	30	207	207	16.09.03	AC	10'760.00
	4. Akonto / 10175	30	208	208	15.10.03	AC	21'520.00
	5. Akonto / 10176	46	310	310	15.07.04	AC	5'380.00
	6. Akonto / 10277	46	311	311	30.09.04	AC	4'304.00
	7. Akonto / 10291	56	408	408	19.10.04	AC	12'912.00
	Schlussrechnung	63	421	421	24.03.05	SR	f 54'973.10
	02501 BKP 250 Handtuch- und Seifenspender				5'506.60	A	5'631.85
	Bernet Textilpflege AG						
	300125	53	379	379	19.01.05	RCH	5'631.85
	09990 Direkte Zahlungen				1'076.85		1'076.85
	Baustoffe Tschümperlin A. AG \ Brunnentrog / 1240935	55	395	395	08.03.05	RCH	1'076.85
258	<b>Kücheneinrichtungen</b>			8'000	11'574.00		11'289.35
	02580 BKP 258 Küche Aufenthalt OG						
	Müller + Weibel AG						
	Schlussrechnung / 007303	52	367	367	19.11.04	SR	f 11'289.35
26	<b>Transportanlagen</b>			70'000	71'924.00		73'958.20
261	<b>Aufzüge</b>			70'000	71'924.00		73'958.20
	02610 BKP 261 Aufzüge						
	Thyssen Aufzüge AG						
	1. Akonto / 0049218	23	140	140	18.03.03	AC	22'058.00
	2. Akonto / 0412462	42	283	283	18.06.04	AC	22'058.00
	Schlussrechnung / 0425230	61	465	465	30.04.05	SR	f 29'842.20
27	<b>Ausbau 1</b>			282'000	412'658.50		448'954.45
271	<b>Gipserarbeiten</b>			100'000	125'206.00		146'472.85
	27101 BKP 271/283.2/289 Gipser/ Decken- und Wandbekleid						
	Estermann AG Zofingen						
	1. Akonto / 1/24188	44	291	291	08.06.04	AC	36'600.00
	2. Akonto / 2/24240	44	292	292	02.07.04	AC	36'800.00
	3. Akonto / 6/24596	51	355	355	17.12.04	AC	46'300.00
	Schlussrechnung / 25309	64	478	478	07.07.05	SR	f 26'772.85
272	<b>Metallbauarbeiten</b>			22'000	66'742.35		76'252.35
272.1	Metallbaufertigteile			3'000			
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)			19'000	66'742.35		76'252.35
	52: Dir. Umbuchung BKP 272.2/414.1						
	53: Dir. Umbuchung BKP 272.2/414.4						
	02720 BKP 272.2 Metallbauarbeiten (Schlosser)				55'488.95		65'066.45
	Schwerzmann Metallbau				55'488.95	A	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
272.2	Schlussrechnung	62	440	440	23.03.05	SR	f 57'950.50
	Aussengeländer	58	451	451	23.03.05	RCH	5'637.15
	Nachträge	62	469	469	21.06.05	RCH	1'478.80
	22130 BKP 221.3 Fenster in Stahl Meyer Josef Stahl & Metall AG 001 Lochblech Fenster OG				11'253.40		11'185.90
		55	396	396	11'253.40	N	
					25.02.05	RCH	11'185.90
<b>273</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>			<b>153'000</b>	<b>203'327.85</b>		<b>206'287.80</b>
	27301 BKP 273 Schreinerarbeiten Furter Leo				174'423.80	A	174'495.55
	1. Akonto	48	331	331	03.11.04	AC	58'000.00
	2. Akonto	51	357	357	05.01.05	AC	65'000.00
	3. Akonto	53	380	380	09.02.05	AC	30'000.00
	Schlussrechnung	58	441	441	21.03.05	SR	f 21'495.55
	27302 BKP 273 Innentüren mit Stahlzargen RWD Schlatter AG				25'752.25	A	25'258.00
	1. Akonto / 24322.51	44	293	293	15.07.04	AC	9'197.20
	2. Akonto	52	377	377	17.01.05	AC	10'882.65
	Schlussrechnung / 24322.01	56	405	405	24.02.05	SR	f 5'178.15
	27303 BKP 273 Teppenbrüstung, Sitzbänke Walo Bertschinger AG				3'151.80	A	4'081.90
		48	330	330	20.10.04	RCH	4'081.90
	02580 BKP 258 Küche Aufenthalt OG Müller + Weibel AG						2'452.35
	Verkleidungen, Leibungen	56	409	409	17.03.05	RCH	2'186.65
	Prov. Abschlüsse	57	425	425	05.04.05	RCH	265.70
273.0	Innentüren aus Holz			43'000			
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.			10'000			
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten			47'000			
	49: Dir. Umbuchung BKP 277.2/273.3						
	50: Dir. Umbuchung BKP 282.4/273.3						
	51: Dir. Umbuchung BKP 373.1/273.3						
273.4	Treppengeländer			4'000			
273.5	Holzabschlusstüren			49'000			
<b>275</b>	<b>Schliessanlagen</b>			<b>7'000</b>	<b>17'382.30</b>		<b>19'941.45</b>
	02750 BKP 275 Schliessanlagen Schlüssel Fischer AG						
	Schlussrechnung / 11160	60	449	449	17.03.05	SR	f 17'040.20
	Nachträge / 11577	62	471	471	09.06.05	RCH	2'901.25
<b>277</b>	<b>Elementwände</b>						
277.2	Feststehende Elementwände 49: Dir. Umbuchung BKP 277.2/273.3						
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>			<b>509'000</b>	<b>577'308.75</b>		<b>637'156.10</b>
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>			<b>231'000</b>	<b>261'099.95</b>		<b>305'518.50</b>
281.0	Unterlagsböden			175'000	91'689.75		93'832.50
	28101 BKP 281.0 Unterlagsböden mit Hartbeton Libraxit						
	1. Akonto / 1276 1	41	273	273	04.03.04	AC	1'936.80
	2. Akonto / 1362 2	44	294	294	19.07.04	AC	34'970.00
	3. Akonto / 1375 3	47	315	315	30.08.04	AC	34'970.00
	4. Akonto / 1421 4	56	410	410	25.10.04	AC	12'374.00
	Zusätzl. Bodenanstreich / 1460/1	58	453	453	20.04.05	RCH	2'948.95
	Schlussrechnung / 1460	61	466	466	28.01.05	SR	f 6'632.75
281.1	Fugenlose Bodenbeläge			26'000	31'588.00		38'315.45
	28111 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge (Kunstharz) Fiechter u. Fuchs AG						
	1. Akonto / 2005008	51	358	358	12.01.05	AC	15'164.90
	Schlussrechnung / 2005065	57	418	418	08.03.05	SR	f 23'150.55

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

281.7	Bodenbeläge aus Holz 54: Dir. Umbuchung BKP 281.7/373.2 28170 BKP 281.7 Bodenbeläge in Holz Hassler Hans AG Zug			30'000	137'822.20		173'370.55
						A	
	1. Akonto	47	316	316	28.09.04	AC	30'000.00
	2. Akonto	51	360	360	17.12.05	AC	50'000.00
	Schlussrechnung / 420452	60	444	444	21.04.05	SR	f 93'370.55
282	<b>Wandbeläge, Wandbekleidungen</b>						
282.4	Wandbeläge Plattenarbeiten 50: Dir. Umbuchung BKP 282.4/273.3						
283	<b>Deckenbekleidungen</b>			116'000	93'391.40		98'054.00
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall:Platten 02831 BKP 283.1 Deckenbekleidungen in Metall Infrasafe AG			21'000	11'511.10		14'775.95
	1. Akonto / 24481	51	361	361	27.12.04	AC	7'000.00
	Schlussrechnung / 24705	58	443	443	31.03.05	SR	f 7'775.95
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips 27101 BKP 271/283.2/289 Gipser/ Decken- und Wandbekleid. Estermann AG Zofingen			95'000	81'880.30		83'278.05
	1. Akonto / 5/24507	51	356	356	15.11.04	AC	80'000.00
	Schlussrechnung / 25310	64	479	479	07.07.05	SR	f 3'278.05
285	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>			45'000	47'922.75		38'947.05
	55: Dir. Umbuchung BKP 227/285 02850 BKP 285 Malerarbeiten innen und aussen Nyffenegger AG					45'736.55 A	36'760.85
	1. Akonto	49	347	347	31.10.04	AC	11'000.00
	Schlussrechnung / 050211	56	402	402	28.02.05	SR	f 24'170.15
	050317	57	426	426	31.03.05	RCH	1'590.70
	09990 Direkte Zahlungen Fux Tank AG \ Beschichtung Boden Lift / 04-06035T	42	284	284	04.06.04	RCH	2'186.20 2'186.20
286	<b>Bauaustrocknung</b>			5'000	2'642.90		2'642.90
	09990 Direkte Zahlungen Blaser Hugo AG \ Elektrozusatzheizung Trockentech AG \ 20040212	54	384	384	21.02.05	RCH	284.70
		51	359	359	17.12.04	RCH	2'358.20
287	<b>Baureinigung</b>			10'000	16'152.35		19'949.75
	02870 BKP 287 Baureinigung Gallo Reinigungen Cham AG 242158					14'735.80 A	18'533.20
	Schlussrechnung / 250492	51	362	362	20.12.04	AC	1'314.10
	Nachreinigung / 250699	58	442	442	31.03.05	SR	f 12'766.95
		58	454	454	19.04.05	RCH	4'452.15
	09990 Direkte Zahlungen Hassler Hans AG Zug \ Reinigungsmittel / 419922	57	428	428	31.03.05	RCH	1'416.55 83.55
	Honegger Reinigungen AG \ 271417/1916/009/04	57	427	427	12.04.05	RCH	99.00
	Iten Josef \ Kanalreinigung / 4818	66	490	490	16.08.05	RCH	1'234.00
289	<b>Wand- und Deckenverkleidungen in Gips</b>			102'000	156'099.40		172'043.90
	27101 BKP 271/283.2/289 Gipser/ Decken- und Wandbekleid. Estermann AG Zofingen					151'081.50 A	167'026.00
	1. Akonto / 3/24407	48	334	334	29.09.04	AC	55'100.00
	2. Akonto / 4/24468	48	335	335	26.10.04	AC	64'500.00
	Schlussrechnung / 25308	64	480	480	07.07.05	SR	f 47'426.00
	09990 Direkte Zahlungen Lawil Gerüste AG \ Abzug Gipser / R210544	56	411	411	16.03.05	RCH	5'017.90 2'508.95
	Lawil Gerüste AG \ Abzug Gipser / R210629	57	429	429	05.04.05	RCH	2'508.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

29	<b>Honorare</b>			977'000	1'075'659.43		1'052'136.80
291	<b>Architekt</b>			763'000	800'878.55		784'312.95
	15: Direkte Umbuchung BKP 191/291						
	17: Direkte Umbuchung BKP 391/291						
	20: Direkte Umbuchung BKP 491/291						
	24: Direkte Umbuchung BKP 991/291						
	25: Direkte Umbuchung BKP 129/291						
	29100 Architekt (Projektphase)						
	Burkard, Meyer. Architekten BSA						
	001						
	2. Akonto	2	3	3	15.10.99	AC	59'447.50
	1. Akonto	3	7	7	10.08.99	AC	59'447.50
	3. Akonto	4	17	17	24.01.00	AC	59'447.50
	SR	9	36	36		AC	59'447.50
	29101 Architekt (Ausführungsphase)						
	Burkard, Meyer. Architekten BSA						
	001 Asbestsanierung						
	002 Unternehmerwechsel BKP 221						
	003 Umprojektierung Baueingabe						
	1. Akonto	13	53	53	26.02.02	AC	67'250.00
	2. Akonto	15	66	66	06.06.02	AC	67'250.00
	3. Akonto	17	74	74	06.09.02	AC	67'250.00
	4. Akonto	19	85	85	15.11.02	AC	67'250.00
	5. Akonto	22	130	130	03.03.03	AC	57'835.00
	6. Akonto	25	159	159	26.05.03	AC	57'835.00
	Asbestsanierung	40	185	185	23.06.03	RCH	3'766.00
	7. Akonto	40	200	200	01.09.03	AC	57'835.00
	Unternehmerwechsel BKP 221	41	267	267	17.05.04	RCH	9'500.00
	8. Akonto	45	299	299	06.09.04	AC	40'000.00
	Umprojektierung Baueingabe	40	184	184	23.06.03	RCH	9'904.60
	9. Akonto	54	386	386	03.03.05	AC	40'000.00
	09990 Direkte Zahlungen						
	T + H GmbH Architektur + Bauleitung \ Schadenfall Dach / 15/	67	495	495	23.08.05	RCH	847.35
							847.35
292	<b>Bauingenieur</b>			100'000	120'327.00		115'025.30
	16: Direkte Umbuchung BKP 192/292						
	21: Direkte Umbuchung BKP 492/292						
	29200 Bauingenieur (Projektphase)						
	Rotzetter + Partner André						
	99-266	2	5	5	07.10.99	RCH	6'959.80
	99-219	5	21	21	30.08.99	RCH	5'259.45
	99-342	5	22	22	31.12.99	RCH	13'107.75
	2000-191	9	40	40	10.08.00	RCH	857.30
	29210 Bauingenieur (Ausführungsphase)						
	Rotzetter + Partner André						
	1. Akonto BKP 292 / 2002-115	18	81	81	22.05.02	AC	2'582.40
	1. Akonto BKP 192 / 2002-219	18	82	82	08.10.02	AC	16'140.00
	2. Akonto BKP 192 / 2002-239	19	86	86	31.10.02	AC	11'943.60
	2. Akonto BKP 292 / 2002-297	21	113	113	20.12.02	AC	5'595.20
	3. Akonto BKP 192 / 2003-30	23	141	141	13.03.03	AC	1'614.00
	3. Akonto BKP 292 / 2003-42	23	142	142	13.03.03	AC	6'025.60
	4. Akonto BKP 192 / 2003-53	24	151	151	08.04.03	AC	6'563.60
	4. Akonto BKP 292 / 2003-54	24	152	152	08.04.03	AC	10'222.00
	5. Akonto BKP 292 / 2003-92	25	160	160	15.04.03	AC	4'842.00
	5. Akonto BKP 192 / 2003-91	25	161	161	14.05.03	AC	2'474.80
	6. Akonto BKP 292 / 2003-132	27	186	186	23.06.03	AC	10'760.00
	6. Akonto BKP 192 / 2003-131	27	187	187	23.06.03	AC	968.40
	7. Akonto BKP 292 / 2003-161	28	195	195	24.07.03	AC	2'582.40
	8. Akonto BKP 292 / 2003-202	32	223	223	25.08.03	AC	1'964.80
	9. Akonto BKP 292 / 2003-243	32	224	224	23.09.03	AC	2'611.00
	10. Akonto BKP 292 / 2003-278	32	225	225	22.10.03	AC	1'305.60
	11. Akonto BKP 292 / 2003-407	36	248	248	26.01.04	AC	645.60
293	<b>Elektroingenieur</b>			31'000	31'719.63		32'162.55
	18: Direkte Umbuchung BKP 393/293						
	22: Direkte Umbuchung BKP 493/293						

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
293	29300 Elektroingenieur (Projektphase)				4'863.95		4'863.90
	ELO-Plan AG				4'863.95 A		
	Akonto / 20661	3	6	6	21.10.99 AC		2'000.00
	Schlussrechnung / 21296	7	28	28	19.04.00 AC		2'863.90
	29310 Elektroingenieur (Ausführungsphase)				26'855.68		27'298.65
	ELO-Plan AG				23'014.33 P		
	001 Sicherheitsanlagen				2'103.60 N		
	002 Submission Beleuchtungskörper				1'737.75 N		
	1. Akonto / 7832	20	93	93	26.11.02 AC		5'000.00
	2. Akonto	23	143	143	18.03.03 AC		5'000.00
	3. Akonto	25	162	162	14.05.03 AC		3'500.00
	4. Akonto	30	209	209	30.08.03 AC		3'500.00
	5. Akonto / 50403	36	249	249	11.02.04 AC		3'000.00
	6. Akonto / 51823	46	304	304	06.10.04 AC		3'500.00
	Schlussrechnung	56	412	412	15.03.05 SR		f 3'341.35
	Nachtrag Alarmierung Katafalk	58	455	455	15.04.05 RCH		457.30
294	HLKS-Ingenieur			46'000	51'988.80		51'988.80
	19: Direkte Umbuchung BKP 394/294						
	23: Direkte Umbuchung BKP 494/294						
	29400 HLKS-Ingenieur (Vorprojekt)				8'973.05		8'973.05
	Wickart Haustechnik AG Andy				8'973.05 A		
	1. Akonto	1	1	1	04.09.99 AC		3'000.00
	2. Akonto	4	10	10	03.12.99 AC		4'000.00
	2000242	10	46	46	19.09.00 SR		f 1'973.05
	29410 HLKS- Ingenieur (Ausführungsplanung)				43'015.75		43'015.75
	Wickart Haustechnik AG Andy				37'000.00 P		
	001 Wärmeschutznachweis				1'076.00 N		
	002 Wegfall Oblichter Werkhalle				4'939.75 N		
	1. Akonto	16	68	68	05.08.02 AC		6'500.00
	2. Akonto / 2002357	21	115	115	04.12.02 AC		10'000.00
	3. Akonto / 20033117	25	163	163	04.05.03 AC		5'000.00
	4. Akonto / 2003145	27	188	188	03.06.03 AC		5'000.00
	5. Akonto / 2003188	28	196	196	02.07.03 AC		5'000.00
	6. Akonto / 2003260	30	210	210	01.09.03 AC		5'000.00
	7. Akonto / 2004296	46	305	305	02.09.04 AC		5'000.00
	Schlussrechnung / 2005060	62	470	470	21.02.05 RCH		1'515.75
296	Spezialisten			37'000	70'745.45		68'647.20
296.0	Geometer			2'000	9'501.90		9'501.90
	09990 Direkte Zahlungen						
	Kantonale Finanzverwaltung Zug \ Ingenieur- und Bauvermess	15	65	65	31.05.02 RCH		3'742.05
	Kantonale Finanzverwaltung Zug \ Datenlieferung / 117003976	13	56	56	18.03.02 RCH		139.90
	Total Kantonale Finanzverwaltung Zug						(3'881.95)
	Vermessungsamt des Kantons Zug \ Ingenieur- und Bauverme	35	242	242	10.12.03 RCH		4'327.65
	Vermessungsamt des Kantons Zug \ 117005624	35	243	243	19.12.03 RCH		1'292.30
	Total Vermessungsamt des Kantons Zug						(5'619.95)
296.3	Bauphysiker / Akustiker			6'000	18'000.00		18'000.00
	09990 Direkte Zahlungen						
	Wichser \ 6062	3	9	9	29.11.99 RCH		1'568.45
	Wichser \ 7525	12	52	52	29.11.00 RCH		2'055.20
	Wichser \ Schlussrechnung / 10721	41	275	275	14.05.04 RCH		14'376.35
296.6	Bauökonom			5'000	4'642.90		4'642.90
	09990 Direkte Zahlungen						
	Büro für Bauökonomie AG	7	27	27	10.04.00 RCH		395.05
	Büro für Bauökonomie AG	4	18	18	13.01.00 RCH		2'139.80
	Büro für Bauökonomie AG \ Periode 1.1.-31.12.2004 / 23155	55	397	397	16.02.05 RCH		1'092.15
	Total Büro für Bauökonomie AG						(3'627.00)
	Wyss Walter \ 0081/01	14	58	58	04.09.00 RCH		1'015.90
296.8	Fassadenplanung			24'000	38'600.65		36'502.40
	29680 Fassaden- Fachplanung				29'590.00		27'491.75
	Metall- Bau- Technik Reto Gloor				19'368.00 A		
	001 2. Submission				10'222.00 N		
	360	19	87	87	17.11.02 RCH		17'280.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
296.8	378	24	153	153	07.04.03	RCH	1'124.40
	2. Submission / 428	38	260	260	15.03.04	RCH	7'784.85
	456	48	333	333	19.11.04	RCH	1'301.95
	09990 Direkte Zahlungen				9'010.65		9'010.65
	Mebatech AG \ Kostenschätzung	11	49	49	23.10.00	RCH	9'010.65
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>			<b>246'000</b>	<b>189'990.05</b>		<b>196'488.70</b>
<b>33</b>	<b>Elektroanlagen</b>			<b>55'000</b>	<b>65'752.30</b>		<b>66'428.55</b>
<b>335</b>	<b>Apparate Schwachstrom (Musikanlage)</b>			<b>35'000</b>	<b>41'979.05</b>		<b>41'734.40</b>
	03350 BKP 335 Apparate Schwachstrom (Musikanlage)				35'307.85	A	35'063.20
	AVT Müller						
	1. Akonto	43	288	288	23.07.04	AC	6'559.90
	2. Akonto	47	317	317	11.10.04	AC	7'698.80
	Schlussrechnung / 2005040	56	406	406	24.02.05	SR	f 20'804.50
	09990 Direkte Zahlungen				6'671.20		6'671.20
	Virtually Audio GmbH \ Submission Beschallungsanlage	36	250	250	15.01.04	RCH	6'671.20
<b>337</b>	<b>Sicherheitsanlage Lagalinspektion</b>			<b>20'000</b>	<b>23'773.25</b>		<b>24'694.15</b>
	03370 BKP 337 Sicherheits- und Zutrittsanlagen						
	Securiton AG						
	1. Akonto / 95013005	48	336	336	17.11.04	AC	4'907.70
	2. Akonto / 95013006	48	337	337	17.11.04	AC	2'542.05
	3. Akonto / 95013215	50	352	352	17.12.04	AC	2'542.05
	4. Akonto / 95013218	50	353	353	17.12.04	AC	4'907.70
	Schlussrechnung / 92025227	61	450	450	22.04.05	SR	f 9'794.65
<b>34</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>			<b>74'000</b>	<b>53'907.15</b>		<b>55'844.90</b>
<b>346</b>	<b>Kälteanlagen</b>			<b>74'000</b>	<b>53'907.15</b>		<b>55'844.90</b>
<b>346.1</b>	<b>Katafalke</b>			<b>70'000</b>	<b>50'127.15</b>		<b>52'064.90</b>
	03461 BKP 346.1 Rohkatafalke inkl. Kälteanlage				42'929.15	A	44'866.90
	Scheco AG						
	1. Akonto / 53474	48	338	338	28.10.04	AC	38'635.95
	Schlussrechnung / 54199	52	370	370	15.12.04	SR	f 6'230.95
	03462 BKP 346.1 Planung Kühlung Katafalkanlagen				7'198.00	A	7'198.00
	Wickart Haustechnik AG Andy						
	1. Akonto / 2003187	28	197	197	02.07.03	AC	5'000.00
	Schlussrechnung / 2005062	56	413	413	21.02.05	SR	f 2'198.00
<b>346.2</b>	<b>Kühlzellen UG</b>			<b>4'000</b>	<b>3'780.00</b>		<b>3'780.00</b>
	09990 Direkte Zahlungen						
	Scheidegger	48	339	339	05.11.04	RCH	3'780.00
<b>35</b>	<b>Sanitäranlagen</b>			<b>25'000</b>	<b>10'875.40</b>		<b>10'563.65</b>
<b>359</b>	<b>Einbaukombination Legalinspektion</b>			<b>25'000</b>	<b>10'875.40</b>		<b>10'563.65</b>
	03590 BKP 359 Einbaukombination Legalinspektion						
	Bründler AG A.						
	Schlussrechnung / 05012	53	372	372	10.01.05	SR	f 10'563.65
<b>36</b>	<b>Transportanlagen, Lageranlagen</b>						
<b>369</b>	<b>Bodenwaage</b>						
	37: Direkte Umbuchung BKP 378/369						
<b>37</b>	<b>Ausbau 1</b>			<b>67'000</b>	<b>59'455.20</b>		<b>63'651.60</b>
<b>373</b>	<b>Schreinerarbeiten</b>						
<b>373.1</b>	<b>Schreinerarbeiten Legalinspektion</b>						
	51: Dir. Umbuchung BKP 373.1/273.3						
<b>373.2</b>	<b>Verkleidung Katafalke</b>						
	54: Dir. Umbuchung BKP 281.7/373.2						
<b>378</b>	<b>Einrichtung Obduktion</b>			<b>37'000</b>	<b>58'418.20</b>		<b>62'614.60</b>
	37: Direkte Umbuchung BKP 378/369						
	03780 BKP 378 Einrichtung Obduktion					A	
	Medizin Technik AG						
	Schlussrechnung / 200402	54	382	382	10.12.04	SR	f 58'149.20
	Nachtrag Tageslichtleuchte / 200402/1	55	401	401	14.03.05	RCH	4'465.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

378							
379	<b>Orgel</b>			30'000	1'037.00		1'037.00
	09990 Direkte Zahlungen						
	Meier Peter \ Beratung Orgelanschaffung	57	430	430	05.04.05	RCH	1'037.00
38	<b>Ausbau 2</b>			21'000			
382	<b>Wand- und Deckenbekleidung (Blumenkühlraum)</b>			21'000			
39	<b>Honorare</b>			4'000			
391	<b>Architekt</b>						
	17: Direkte Umbuchung BKP 391/291						
393	<b>Elektroingenieur</b>						
	18: Direkte Umbuchung BKP 393/293						
394	<b>HLLK-Ingenieur</b>						
	19: Direkte Umbuchung BKP 394/294						
396	<b>Spezialisten</b>			4'000			
4	<b>Umgebung</b>			252'000	301'043.75		312'823.10
41	<b>Roh- und Ausbaurbeiten</b>						
411	<b>Baumeisterarbeiten</b>						
	47: Direkte Umbuchung BKP 411/211						
414	<b>Rohbau 2</b>						
414.1	Fenster, Aussentüren, Tore						
	52: Dir. Umbuchung BKP 272.2/414.1						
414.4	Bedachungsarbeiten						
	53: Dir. Umbuchung BKP 272.2/414.4						
42	<b>Gartenanlagen</b>			205'000	234'178.00		245'957.35
421	<b>Gärtnerarbeiten</b>			20'000	16'602.75		18'606.00
	56: Direkte Umbuchung BKP 421/425						
	04210 BKP 421 Provisorische Parkplätze					A	
	Vanoli Mario Erben AG						
	Prov. Parkplatz / 21829	21	116	116	18.12.02	AC	10'000.00
	Schlussrechnung / 30497	26	176	176	16.05.03	SR	f 8'606.00
423	<b>Ausstattungen, Geräte</b>			3'000			
425	<b>Umgebungsarbeiten</b>			182'000	217'575.25		227'351.35
	56: Direkte Umbuchung BKP 421/425						
	04211 BKP 421 Umgebungsarbeiten						
	Abag-Zustra AG						
	1. Akonto	48	340	340	02.11.04	AC	48'420.00
	2. Akonto / A8105002	52	378	378	31.01.05	AC	92'511.25
	Schlussrechnung / 131929	65	477	477	07.07.05	SR	f 86'420.10
425.1	Los 1 Plätze Friedhofgebäude						85'586.75
	04211 BKP 421 Umgebungsarbeiten						
	Abag-Zustra AG						75'707.65 A
	001 Treppe Friedhof						9'879.10 N
425.2	Los 2 Parkplätze Waldheimstrasse						54'824.60
	04211 BKP 421 Umgebungsarbeiten						
	Abag-Zustra AG						
425.5	Los 5 Friedhofweg Bepflanzung						77'163.90
	04211 BKP 421 Umgebungsarbeiten						
	Abag-Zustra AG						
44	<b>Installationen</b>			2'000			
443	<b>Elektroanlagen</b>						
	26: Direkte Umbuchung BKP 443/230						
445	<b>Sanitäranlagen</b>			2'000			
45	<b>Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)</b>			45'000	66'865.75		66'865.75
451	<b>Erdarbeiten</b>			9'000	4'121.80		4'121.80
	09990 Direkte Zahlungen						
	CSD Dichtungen AG \ Kernbohrungen Hausanschlüsse / 12 6€	51	363	363	31.12.04	RCH	4'121.80
453	<b>Elektroleitungen</b>			29'000	50'036.15		50'036.15
	09990 Direkte Zahlungen						
	Wasserwerke Zug AG \ 1021495	38	261	261	09.03.04	RCH	50'036.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

453							
457	<b>Wasserzuleitung</b>			3'000	9'157.00		9'157.00
	09990 Direkte Zahlungen						
	Wasserwerke Zug AG \ inkl. KV- Anteil BKP 512.4 / 1022135	39	264	264	13.04.04	RCH	9'157.00
458	<b>Gaszuleitung</b>			4'000	3'550.80		3'550.80
	09990 Direkte Zahlungen						
	Wasserwerke Zug AG \ 1022134	39	265	265	13.04.04	RCH	3'550.80
49	<b>Honorare</b>						
491	<b>Architekt</b>						
	20: Direkte Umbuchung BKP 491/291						
492	<b>Bauingenieur</b>						
	21: Direkte Umbuchung BKP 492/292						
493	<b>Elektroingenieur</b>						
	22: Direkte Umbuchung BKP 493/293						
494	<b>HLKS-Ingenieur</b>						
	23: Direkte Umbuchung BKP 494/294						
5	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>			135'000	200'877.40		200'551.95
51	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>			24'000	12'401.40		12'401.40
511	<b>Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)</b>			5'000	2'016.40		2'016.40
	09990 Direkte Zahlungen						
	Betriebsamt Bergdietikon \ Gebühren (Weber) / 9903204	21	117	117	09.12.02	RCH	17.90
	Einwohnergemeinde Zug \ Gebühr Gasbewilligung / 20040037	47	318	318	19.10.04	RCH	80.00
	Sivag AG \ Baugespann / 32153	15	67	67	08.05.02	RCH	1'657.05
	Sivag AG \ Mehrmiete	17	75	75	26.08.02	RCH	261.45
	Total Sivag AG						(1'918.50)
512	<b>Anschlussgebühren</b>			19'000	10'385.00		10'385.00
512.0	<b>Kanalisation</b>			6'000	8'755.95		8'755.95
	09990 Direkte Zahlungen						
	Stadt Zug \ Anschlussgebühr	67	497	497	23.08.05	RCH	8'755.95
512.4	<b>Wasser</b>			7'000			
512.6	<b>Telefon, Radio, TV</b>			6'000	1'629.05		1'629.05
	09990 Direkte Zahlungen						
	Wasserwerke Zug AG \ Hausanschluss Kabelfernsehen / 1022	41	276	276	06.05.04	RCH	1'629.05
52	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>			64'000	140'864.00		140'864.00
521	<b>Muster. Materialprüfungen</b>			5'000	5'471.60		5'471.60
	09990 Direkte Zahlungen						
	Scholl glas AG \ Lieferung Mustergläser / 329564	30	211	211	17.09.03	RCH	4'200.00
	Scholl glas AG \ Zusätzl. Bodenglasmuster / 616417	36	251	251	28.01.04	RCH	1'271.60
522	<b>Modelle</b>			9'000	10'342.50		10'342.50
	09990 Direkte Zahlungen						
	Knecht & Partner \ 339	6	24	24	24.02.00	RCH	1'506.00
	Knecht & Partner \ 513	9	41	41	11.08.00	RCH	8'836.50
523	<b>Fotos</b>			5'000	11'666.95		11'666.95
	09990 Direkte Zahlungen						
	Frei Roger	67	496	496	26.08.05	RCH	3'868.50
	Henz Hannes \ 0468/1	57	431	431	18.04.05	RCH	2'416.10
	Henz Hannes \ 0468/2	57	432	432	18.04.05	RCH	1'326.40
	Henz Hannes \ 0468/3	57	433	433	18.04.05	RCH	535.30
	Total Henz Hannes						(4'277.80)
	Zimmermann Reinhard	4	20	20	21.02.00	RCH	2'626.25
	Zimmermann Reinhard	9	35	35	07.09.00	RCH	894.40
	Total Zimmermann Reinhard						(3'520.65)
524	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>			40'000	113'382.95		113'382.95
	09990 Direkte Zahlungen						
	Burkard, Meyer, Architekten BSA \ Reisespesen	6	26	26	10.04.00	RCH	1'075.00
	Copytrend AG Zug \ 11505720	6	25	25	29.02.00	RCH	22.15
	Copytrend AG Zug \ 11502609	14	60	60	31.07.99	RCH	320.35
	Copytrend AG Zug \ 11502608	14	61	61	31.07.99	RCH	199.95
	Copytrend AG Zug	46	308	308	30.09.04	RCH	67.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

524	Total Copytrend AG Zug						(609.65)
	ELO-Plan AG \ 20676	3	8	8	21.10.99	RCH	100.30
	ELO-Plan AG \ 30550	7	30	30	19.04.00	RCH	38.30
	ELO-Plan AG	9	38	38	30.07.00	RCH	550.80
	ELO-Plan AG \ 31967	10	47	47	10.10.00	RCH	248.70
	ELO-Plan AG \ Kopien Provisorium / 7869	20	94	94	26.11.02	RCH	9.50
	ELO-Plan AG \ 7848	20	95	95	26.11.02	RCH	144.20
	ELO-Plan AG	23	146	146	18.03.03	RCH	1'074.50
	ELO-Plan AG	25	165	165	14.05.03	RCH	470.60
	ELO-Plan AG \ 21216	4	14	14	03.01.00	RCH	404.85
	ELO-Plan AG	30	213	213	30.08.03	RCH	649.30
	ELO-Plan AG \ 50419	36	253	253	11.02.04	RCH	591.35
	ELO-Plan AG	46	307	307	06.10.04	RCH	534.80
	ELO-Plan AG	53	381	381	07.02.05	RCH	129.30
	ELO-Plan AG \ 932	55	398	398	15.03.05	RCH	18.70
	Total ELO-Plan AG						(4'965.20)
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 826920	4	12	12	30.11.99	RCH	69.20
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 826921	4	13	13	30.11.99	RCH	226.05
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 827333	4	15	15	31.12.99	RCH	156.30
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 828735	7	29	29	31.03.00	RCH	493.35
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 830221	8	33	33	30.06.00	RCH	1'606.75
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 832636	12	50	50	30.11.00	RCH	457.50
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 831160	14	59	59	31.08.00	RCH	1'850.85
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 534675	15	62	62	30.04.02	RCH	857.55
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 840059	15	63	63	30.04.02	RCH	220.40
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 538426	24	154	154	31.03.03	RCH	673.10
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 538757	25	164	164	30.04.03	RCH	780.45
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 539111	27	189	189	31.05.03	RCH	198.35
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG	30	214	214	31.08.03	RCH	647.95
	Lichtpaus + Repro Hüsser AG \ 848418	34	237	237	30.11.03	RCH	63.30
	Total Lichtpaus + Repro Hüsser AG						(8'301.10)
	Lichtpausanstalt AG	1	2	2	06.09.99	RCH	950.45
	Lichtpausanstalt AG	2	4	4	13.10.99	RCH	1'082.65
	Lichtpausanstalt AG	4	16	16	13.01.00	RCH	1'977.30
	Lichtpausanstalt AG	8	31	31	26.06.00	RCH	627.50
	Lichtpausanstalt AG	8	34	34	11.07.00	RCH	1'548.50
	Lichtpausanstalt AG	9	44	44	14.08.00	RCH	977.25
	Lichtpausanstalt AG	10	39	39	12.10.00	RCH	361.85
	Lichtpausanstalt AG	10	45	45	25.09.00	RCH	1'367.50
	Lichtpausanstalt AG	13	54	54	08.02.02	RCH	1'261.95
	Lichtpausanstalt AG	13	55	55	25.04.02	RCH	1'778.20
	Lichtpausanstalt AG	15	64	64	28.05.02	RCH	2'260.45
	Lichtpausanstalt AG	16	70	70	05.07.02	RCH	2'752.85
	Lichtpausanstalt AG	16	71	71	15.08.02	RCH	2'496.20
	Lichtpausanstalt AG	17	76	76	06.08.02	RCH	1'593.40
	Lichtpausanstalt AG	18	79	79	09.10.02	RCH	1'247.45
	Lichtpausanstalt AG	19	89	89	13.11.02	RCH	2'733.35
	Lichtpausanstalt AG	21	118	118	13.12.02	RCH	2'736.80
	Lichtpausanstalt AG	21	119	119	17.01.03	RCH	1'149.90
	Lichtpausanstalt AG	22	131	131	14.02.03	RCH	2'707.60
	Lichtpausanstalt AG	23	147	147	14.03.03	RCH	4'542.95
	Lichtpausanstalt AG	24	155	155	23.04.03	RCH	2'033.05
	Lichtpausanstalt AG \ Diff.-Buchung Nebenkostenabrechnung	68	199	199	16.10.05	RCH	-0.30
	Total Lichtpausanstalt AG						(38'186.85)
	Reproatelier Baden	25	166	166	16.05.03	RCH	2'875.95
	Reproatelier Baden	27	190	190	11.06.03	RCH	1'503.75
	Reproatelier Baden	27	191	191	10.07.03	RCH	1'517.00
	Reproatelier Baden	29	201	201	11.08.03	RCH	3'543.60
	Reproatelier Baden	29	202	202	03.09.03	RCH	2'754.40
	Reproatelier Baden	30	212	212	14.10.03	RCH	1'490.85
	Reproatelier Baden	32	228	228	11.11.03	RCH	1'031.80
	Reproatelier Baden	34	235	235	03.12.03	RCH	2'381.35
	Reproatelier Baden	34	236	236	13.01.04	RCH	1'825.05
	Reproatelier Baden	38	262	262	09.03.04	RCH	1'915.40
	Reproatelier Baden	41	277	277	12.05.04	RCH	4'896.40
	Reproatelier Baden	42	285	285	15.06.04	RCH	1'225.35
	Reproatelier Baden	43	289	289	09.07.04	RCH	2'570.25
	Reproatelier Baden	46	306	306	10.09.04	RCH	1'961.05

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

524	Reproatelier Baden	51	364	364	18.01.05	RCH	1'558.35
	Reproatelier Baden	60	461	461	18.05.05	RCH	1'535.55
	Reproatelier Baden	64	488	488	13.07.05	RCH	323.00
	Total Reproatelier Baden						(34'909.10)
	Rotzetter + Partner André \ 2000-1028	6	23	23	08.03.00	RCH	460.75
	Rotzetter + Partner André \ 2000-1071	8	32	32	27.06.00	RCH	128.60
	Rotzetter + Partner André \ Nebenkosten-Abrechnung / 2000-1	12	51	51	31.12.00	RCH	59.00
	Rotzetter + Partner André \ 2000-1104	9	42	42	16.08.02	RCH	337.45
	Rotzetter + Partner André \ 2000-1092	9	43	43	07.08.02	RCH	928.95
	Rotzetter + Partner André \ 2002 - 1084	17	77	77	29.08.02	RCH	561.40
	Rotzetter + Partner André	19	88	88	05.11.02	RCH	1'727.25
	Rotzetter + Partner André \ 2002-1133	21	120	120	31.12.02	RCH	1'660.75
	Rotzetter + Partner André \ 2003-08	23	144	144	25.02.03	RCH	189.75
	Rotzetter + Partner André \ 2003-18	23	145	145	25.03.03	RCH	537.25
	Rotzetter + Partner André \ 2003-26	24	156	156	03.04.03	RCH	1'853.25
	Rotzetter + Partner André \ 2003-37	25	167	167	12.05.03	RCH	1'127.25
	Rotzetter + Partner André	30	215	215	27.08.03	RCH	2'628.95
	Rotzetter + Partner André	30	216	216	02.10.03	RCH	1'329.40
	Rotzetter + Partner André \ 2003-1071	32	227	227	16.10.03	RCH	534.55
	Rotzetter + Partner André	35	244	244	22.12.03	RCH	486.80
	Rotzetter + Partner André \ 2003-1113	36	252	252	19.01.04	RCH	388.50
	Rotzetter + Partner André \ 4095	41	278	278	16.04.04	RCH	59.40
	Total Rotzetter + Partner André						(14'999.25)
	T + H GmbH Architektur + Bauleitung \ 03 / 112	26	177	177	23.05.03	RCH	119.20
	T + H GmbH Architektur + Bauleitung \ 04/105	36	254	254	06.02.04	RCH	419.40
	T + H GmbH Architektur + Bauleitung \ 02/06	57	434	434	14.04.05	RCH	222.10
	Total T + H GmbH Architektur + Bauleitung						(760.70)
	Wickart Haustechnik AG Andy \ 2000234	10	37	37	07.09.00	RCH	3'371.20
	Wickart Haustechnik AG Andy \ 2002247	16	69	69	05.08.02	RCH	933.30
	Wickart Haustechnik AG Andy \ 2003359	34	238	238	02.12.03	RCH	4'443.10
	Wickart Haustechnik AG Andy \ Revisionspläne / 2005151	58	456	456	03.04.05	RCH	828.50
	Total Wickart Haustechnik AG Andy						(9'576.10)
525	Dokumentation			5'000			
53	Versicherungen			25'000	15'198.60		15'198.60
531	Bauzeitversicherungen			4'000	3'464.00		3'464.00
	09990 Direkte Zahlungen						
	Gebäudeversicherung Zug \ Prämie 1.10.02-18.5.05 / 200505E	61	468	468		RCH	3'464.00
532	Bauwesen-, Bauherrenhaftpflicht versicherung			19'000	11'734.60		11'734.60
	09990 Direkte Zahlungen						
	Zürich Versicherungs- Gesellschaft \ Mehrprämie	16	72	72	25.05.02	RCH	732.90
	Zürich Versicherungs- Gesellschaft \ Prämie 2002	16	178	178	11.04.03	RCH	1'987.70
	Zürich Versicherungs- Gesellschaft \ Nachtragsbuchung Bauh	59	458	458	27.12.04	RCH	823.15
	Zürich Versicherungs- Gesellschaft \ Nachtragsbuchung Bauh	59	459	459	27.12.04	RCH	4'136.50
	Zürich Versicherungs- Gesellschaft \ Prämie 2005	62	475	475	22.04.05	RCH	4'054.35
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit			2'000			
56	Uebrig Baunebenkosten			22'000	32'413.40		32'087.95
561	Bewachung durch Dritte			5'000	5'380.00		4'957.70
	05610 BKP 561 Bewachung durch Dritte						
	Securitas AG						
	Periode 30.8.-31.8.2004 / 91060731	46	309	309	14.09.04	RCH	76.15
	Periode 1.9.-30.9.2004 / 91064998	47	319	319	11.10.04	RCH	838.05
	Periode 15.10.-31.10.2004 / 91081602	48	341	341	12.11.04	RCH	401.95
	Periode 1.11.-21.11.2004 / 91088159	49	348	348	10.12.04	RCH	533.30
	Periode 21.11.- 30.11.2004 / 91088169	49	349	349	10.12.04	RCH	343.95
	Periode 1.-31.12.2004 / 91094989	51	365	365	06.01.05	RCH	1'010.25
	Periode 1.-31.1.05 / 80600541	54	385	385	09.02.05	RCH	998.70
	Periode Februar 2005 / 806001817	56	414	414	11.03.05	RCH	755.35
564	Gutachten				1'707.60		1'707.60
	09990 Direkte Zahlungen						
	GVZ Gipsermeisterverband Zentralschweiz \ QS Gipserarbeite	37	257	257	26.01.04	RCH	1'707.60
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung			12'000	12'675.55		12'675.55
	09990 Direkte Zahlungen						
	Brandenburg \ Aufrichtefest 24.2.05	55	399	399	25.02.05	RCH	5'993.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	
566	Ohnsorg Söhne AG \ Grundsteinlegung / 23002152	25	169	169	25.04.03	RCH	450.85
	Stadt Zug \ Musikalische Umrahmung	56	415	415		RCH	300.00
	Stadt Zug \ Musikalische Umrahmung	56	416	416		RCH	300.00
	Total Stadt Zug						(600.00)
	Tischlein Deck Dich \ Spatenstich / 22166	18	80	80	11.10.02	RCH	546.00
	Tischlein Deck Dich \ Grundsteinlegung / 23034/513	25	168	168	23.04.03	RCH	566.50
	Tischlein Deck Dich \ Einweihung / 25033/521	57	435	435	06.04.05	RCH	4'519.00
	Total Tischlein Deck Dich						(5'631.50)
568	<b>Baureklame</b>			5'000	2'250.25		2'347.10
	05680 BKP 568 Baureklametafel						
	Bürki & Moser GmbH						
	17'000	22	132	132	11.02.03	RCH	2'250.25
	Textänderung / 18'515	39	266	266	24.04.04	RCH	96.85
569	<b>Schutzraumabgeltung</b>				10'400.00		10'400.00
	09990 Direkte Zahlungen						
	Stadtbauamt Zug	21	121	121	13.12.02	RCH	10'400.00
8	<b>Teuerung</b>			163'263			156'640.65
	57: Teuerung Baumeister						
	58: Teuerung Tiefbau						
	59: Teuerung Aushub						
	60: Teuerung Elektroanlagen						
	61: Teuerung Heizung						
	62: Teuerung Kälte						
801	<b>Teuerung Aushub</b>						11'509.20
	02010 BKP 201 Baugrubenaushub/ Wasserhaltung						
	Kibag						
	Teuerung / 05955701	62	474	474	18.04.05	T	11'509.20
807	<b>Teuerung Tiefbau</b>						14'069.20
	01700 BKP 17 Tiefbauarbeiten						
	Büwe Tiefbau AG						
	924026	49	343	343	30.03.04	T	14'069.20
811	<b>Teuerung Baumeister</b>						131'062.25
	02111 BKP 211 Baumeisterarbeiten						
	Vanoli-Mario Erben AG						
	Teuerung 1. Teil / 40313-2	47	320	320	01.04.04	T	110'287.85
	Teuerung 2. Teil / 50185	63	487	487	15.04.05	T	20'774.40
9	<b>Ausstattung</b>			270'000	282'440.00		283'788.55
90	<b>Möbel</b>			102'000	74'365.60		74'558.35
	09000 BKP 90 Möbel						
	Wickart AG Bruno						
	Schlussrechnung / 600556	57	403	403	16.02.05	SR	f 74'307.65
	Lederkissen / 600979	57	436	436	08.04.05	RCH	250.70
901	<b>Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.</b>			15'000			
903	<b>Publikumsräume</b>			80'000			
904	<b>Diensträume</b>			7'000			
93	<b>Geräte, Apparate</b>			10'000	13'701.90		13'701.90
	09300 BKP 93 Scheren- Hubwagen						
	Scheidegger	19	90	90	15.11.02	RCH	13'701.90
94	<b>Kleininventar</b>			3'000	2'121.90		3'512.10
	09000 BKP 90 Möbel						1'390.20
	Wickart AG Bruno						
	Kerzenständer / 602115	67	498	498	30.08.05	RCH	1'390.20
	09990 Direkte Zahlungen				2'121.90		2'121.90
	Brevo AG \ Feuerlöscher	57	437	437	31.03.05	RCH	2'121.90
95	<b>Beschriftung</b>			5'000	2'062.15		1'827.75
	09500 BKP 95 Beschriftungen						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			KV Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	Datum	RA	

95	Yemisci Gravuren						
	Schlussrechnung / 0505890	58	457	457	20.04.05	RCH	1'754.60
	0505976	60	460	460	16.05.05	RCH	73.15
98	Künstlerischer Schmuck			150'000	190'188.45		190'188.45
	09800 BKP 98 Kunst am Bau				139'335.55	A	139'335.55
	Gläser Innenausbau AG						
	Schlussrechnung / 6428-001	56	392	392	27.01.05	SR	f 139'335.55
	09990 Direkte Zahlungen				50'852.90		50'852.90
	Gläser Innenausbau AG \ Musterelemente / 2978-2	32	229	229	30.10.03	RCH	15'472.90
	Suter Hugo \ Entwurfsphase	22	133	133	10.02.03	RCH	5'380.00
	Suter Hugo \ Schlussrechnung	55	400	400	14.03.05	RCH	30'000.00
	Total Suter Hugo						(35'380.00)
99	Honorare						
991	Architekt						
	24: Direkte Umbuchung BKP 991/291						
<b>PROJEKT TOTAL</b>				<b>7'733'263</b>	<b>8'084'931.88</b>		<b>8'386'736.65</b>

./. & Teuerung ausgewiesen 156'640.65

Zwischentotal 8'230'096.--

ohne Rückstellungen und ausgewiesene Teuerung!