

Zentrum Frauensteinmatt

Kostenkontrolle per 23. Juni 2010

Gesamtanlagekosten	70'200'000.00
/ ./. Projektierungskredit	4'715'000.00
Ausführungskredit	65'485'000.00
/ ./. Mehrwertsteuer 7.6%	4'625'000.00

* in Werkvertrag und Budget integriert

** wird über Reserve BKP 602 erfasst

	Werkvertrag GU	Budget Stadt	Reserve	Stiftung Priesterheim zum Frauenstein
Ausführungskredit exkl. MWST	48'950'000.00	8'767'000.00	3'143'000.00	* 5'000'000
Mutationen				** zusätzliche Aufwendungen Stiftung
Stiftung: Mutationen zu GU	74'263.70			-74'263.70
Stiftung: Mutation zu Budget		26'146.60		-26'146.60
Stadt: Mutation zu GU	991'672.30			
Stadt: Mutation zu GU	229'500.00			
Stadt: Mutation zu Budget		198'438.00		
Stadt: Mutation zu Budget		408'303.00		
Stadt: Vergaben Budget		99'257.65		
Total Mutationen	1'295'436.00	732'145.25	-1'927'170.95	-100'410.30
Total	50'245'436.00	9'499'145.25	1'215'829.05	-100'410.30

Projektänderungen		
Projektänderung Stiftung	50'502.60	-50'502.60
Projektänderung Stiftung (Budget)	2'376.00	-2'376.00
Projektänderungen Stadt	372'047.90	
Projektänderung Stadt (Budget)	64'404.00	
Total Projektänderungen	489'330.50	-489'330.50
Rest Reserve	779'377.15	