

Kostenzusammenstellung und Prognose

Ufermauer Hecht bis Katastrophenbucht, Sanierung

| Kostenzusammenstellung per September 2002 in Franken | GGR-Vorlage | Kosten 02.09.2002 | Rest | Kostenprognose | Unter- / Überschreitungen |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Baustelleninstallation/Vorbereitungsarbeiten | 70'000 | 23'866 | 46'134 | 60'000 | 10'000 |
| Steinarbeiten | 965'000 | 410'261 | 554'739 | 970'000 | -5'000 |
| Wasserhaltung | 110'000 | 32'586 | 77'414 | 90'000 | 20'000 |
| Spundwände | 580'000 | 220'963 | 359'037 | 560'000 | 20'000 |
| Pfählungen/Fundamente | 30'000 | 34'677 | -4'677 | 40'000 | -10'000 |
| Wasserbau | 320'000 | 149'182 | 170'818 | 330'000 | -10'000 |
| Kanalisationen | 190'000 | 1'231 | 188'769 | 190'000 | 0 |
| Überwachungen, Sicherheit etc. | 100'000 | 77'051 | 22'949 | 125'000 | -25'000 |
| Projektierungskosten | 170'000 | 75'338 | 94'662 | 155'000 | 15'000 |
| Unvorhergesehenes / Reserve / Nebenkosten* | 150'000 | 14'611 | 135'389 | 150'000 | 0 |
| Total | 2'685'000 | 1'039'767 | 1'645'233 | 2'670'000 | 15'000 |
| MWSt. 7.6% gerundet | 205'000 | 79'022 | 125'978 | 202'920 | 2'080 |
| Gesamttotal Bau- und Planungskosten | 2'890'000 | 1'118'789 | 1'771'211 | 2'872'920 | 17'080 |

*Mehrkosten für die Zusatzaufwendungen beim Hechtleist und Platzwehre sind in den Positionen Steinarbeiten und Wasserbau integriert.