
Kurzbaubeschrieb

Objekt 1	Neubau Pavillon
Aufgabe	Zielsetzung ist ein Ganzjahresbetrieb, neuen Aufenthaltsraum mit Teeküche und einen Arbeitsraum. Ausführung Neubau in Element-Holzkonstruktion vorgefertigt.
Ausführung	Gemäss Konzeptstudie und den nachfolgenden Beschrieb Neubau :
Werkleitungen	Bei dem bestehenden Pavillon an der Nord-Ost Ecke befinden sich die provisorischen Hausanschlüsse. Neuer Strom Hausanschluss vom Aufenthaltsraum Familiengärten erdverlegt. Neuer Kanalisationsanschluss Abwasser von der gemeinsamen WC Anlage Familiengärten und Spielplatz Fröschematt.
Rohbau	Aushub, Streifenfundamente, Kanalisation, Zuleitungen für Haustechnik. Montagebau in Holz mit vorgefertigten Elementen, Holzrahmen mit Dämmung Dicke 200 mm, Hinterlüftung, horizontale Holzschalung , Innenwände Holzrahmen beidseitig beplankt, Boden Holzkonstruktion Dämmung 200 mm, Flachdach gedämmt 200 mm, extensiv begrünt, Wände und Decke innen beplankt mit 3-Schichtplatte, Oberfläche lasiert.
Haustechnik	Einfache Elektroinstallation, Zähler mit Einbauverteiler, Standart Schalter-Dosen und Beleuchtung. Verrohrung in Elemente schon voreingelegt. Heizungsanlage mittels Schwedenofen und Warmluftgebläse. Sanitäranlage Warmwasser Boiler in Teeküche, Warm- und Kaltwasserleitung. Apparate und Armaturen einfache Qualität Standart Teeküche aus Unter-und Oberschrank mit Kühlschrank, Ausguss, Kochfeld, Geschirrspüler, Abdeckungen in Chromstahl (einfache Ausführung). Montage vor Ort, Anschlüsse im Modul vorbereitet.
Ausbau	Einfacher Innenausbau, Türblätter in KH mit Futter und Verkleidung, Wände und Decken weiss gestrichen. Teeküche: Wände mit Plattenschild. Böden überall mit Linoleum. Möblierungseinrichtungen nicht eingerechnet.
Platzsanierung	Abbruch des ganzen Asphaltbelages beim Hauptplatz neue Kofferung mit Schotterrasen. Anpassungen und Ergänzungen bei der Entwässerung Hauptplatz. Sonnenschutzdach mittels Sonnensegel.

