

Zentrum Frauensteinmatt Zusammenstellung Projektänderungen und Projektmutationen

exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST
KV Erhöhung (Mehrkosten) GU	KV Erhöhung (Mehrkosten) Budget	Umbuchung aus Reserve (Erhöhung Werkpreis GU)	Umbuchung aus Reserve (Budget)	Visum Steuerungs- ausschuss (bewilligt)

Projektänderungen Stiftung Priesterheim zum Frauenstein

Wohnungserweiterung Haus A	50'502.60			10.03.2010
Wohnungserweiterung Nachtrag 1 Architekt		2'376.00		05.08.2009
Total Projektänderungen			52'878.60	

Projektänderung Stadt Zug

Planung Nasszellen Varianten 2 - 5	5'836.80			10.03.2010
Ausführung Nasszellen Dementenabteilung Var. 1	366'211.10			10.03.2010
Nachtrag 1 Bauingenieur		17'000.00		08.01.2010
Variantenstudien Nasszellen Nachtrag 2 Arch.		4'620.00		05.08.2009
Umplanung Dementenstation Nachtrag 4 Arch.		42'784.00		21.01.2010
Total Projektänderungen			436'451.90	

Projektmutationen Stiftung Priesterheim zum Frauenstein

Brüstungsabdeckung Betonelemente		21'006.50		10.03.2010
Honorar Architekt Brüstungsabdeckung			1'910.00	23.06.2010
Schwesternturf-Erweiterung Haus A			19'395.00	23.06.2010
Brüstungsmöbel mit Schiebetüren		53'257.20		23.06.2010
Honorar Architekt Brüstungsmöbel			4'841.60	23.06.2010
Total Projektmutationen			100'410.30	

Projektmutationen Stadt Zug

Honorar für Möblierung (doppelt in Werkvertrag)		-65'000.00		10.03.2010
Bauwandabschränkungen Weber und Sauter		8'789.40		10.03.2010
Brüstungsabdeckung Betonelemente		158'148.15		10.03.2010
Sonnenstoren Attikageschoss Haus C		18'822.85		10.03.2010
Umplanung Optimierung Betreiber		257'505.05		29.01.2010
Rampenheizung		44'000.00		
Waschtische Kindertagesstätte		5'750.00		10.03.2010
Waschtische Teamstützpunkte (5 Stück)		18'112.50		10.03.2010
Beleuchtung Lingerie		8'191.70		10.03.2010
Mehraufwendungen Baugrube		440'000.00		23.06.2010
Kühlung Stationszimmer		60'366.00		23.06.2010

Zentrum Frauensteinmatt

Zusammenstellung Projektänderungen und Projektmutationen

	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST
	KV Erhöhung (Mehrkosten) GU	KV Erhöhung (Mehrkosten) Budget	Umbuchung aus Reserve (Erhöhung Werkpreis GU)	Umbuchung aus Reserve (Budget)	Total Summe	Visum Steuerungs- ausschuss (bewilligt)
Änderung Coiffeursalon, Gemeinschaftsküche			13'375.00			23.06.2010
Gaszuleitung zum Cheminée Haus B			6'850.00			23.06.2010
Mehrkosten Gastroküche			20'320.50			23.06.2010
Granderwasser Haus B und C			29'094.20			23.06.2010
Klappsitz Liftkabinausstattung			2'500.00			
Badge Feuerwehrdepot			5'000.00			
Epoxi-Belag Treppenhaus B			10'000.00			
Minderpreis Treppe 3.-4. OG Haus B			-8'000.00			
Kaminerhöhung			6'000.00			
Bodenwanne Waschtischlager			5'000.00			
4 WM/Tumbler Türme (Familienwohnungen)			10'000.00			
Erweiterung Notstromanlage			11'346.95			23.06.2010
Schwesterntur-Erweiterung Haus C				43'941.00		23.06.2010
Nachtrag 1 Bauingenieur				56'000.00		08.01.2010
Nachtrag 3 Bauingenieur				42'000.00		23.06.2010
Nachtrag 5 Baurechts-Vertragsgrundlagen				8'580.00		23.06.2010
Nachtrag 1 EI.-Ing. bewilligte Mutationen				12'765.00		23.06.2010
Nachtrag 6 Architekt bewilligte Mutationen				35'152.00		23.06.2010
Nachtrag 7 Architekt Schätzung Mutationen				28'303.00		
Erstvermietung				80'000.00		
Vorbereitung Bezug Pflegezentrum				200'000.00		
Ergänzungen Schreinerarbeiten			65'000.00			
Schränke und Medikamentenverteilung			90'000.00			
Berufsbekleidung				100'000.00		
Total Projektmutationen					1'827'913.30	

Vergaben Budgetpositionen Stadt Zug						
BKP 337 Videoüberwachung Tiefgarage				-17'036.75		
BKP 355 Pflegekombinationen				26'294.40		
BKP 275 Schliessanlage				90'000.00		
Total Vergaben					99'257.65	

Total 422'550.50 66'780.00 1'295'436.00 732'145.25